ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДИТЕЉ НС" Д.О.О. НОВИ САД
РУМЕНАЧКИ ПУТ бр. 2
Тел.: 00381 (21) 6311-366 Факс: 6317-647
www.graditelj-ns.co.rs E-mail: office@graditelj-ns.co.rs
Рачуни: 265-2010310006200-82 RAIFFEISEN МБ: 08582165
340-11005335-09 ERSTE ПИБ: 100398338
165-7010554858-19 ADIKO BANK Шифра дел. 4221
160-927418-73 INTESA

T-A

KARIN KOMERC MD DOO
Бр. 01/240002945
Дана 1.2.2024.

Број: _____

Датум: _____

RG0131/24-002

Место промета добара и услуга: Subotica
Место и датум издавања рачуна: Novi Sad, 31.01.2024.god.

IZVOĐAČ
GP GRADITELJ NS DOO NOVI SAD
Rumenački put br. 2, 21000 Novi Sad
PIB: 100398338
Matični broj: 08582165
br. ugovora: 230 od 03.11.2023.god.

NARUČILAC
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put br. 128, 21000 Novi Sad
PIB: 103726184
Matični broj: 20009233
br. ugovora: 01/230042694 od 13.10.2023.god.

ID 23-051

OKONČANA SITUACIJA

RADOVI NA PODBUŠIVANJU PRUGE KOD MAJŠANSKOG MOSTA U SUBOTICI

		EVRA		DINARA	
1	**UGOVORENA VREDNOST (bez PDV-a)**		**70.505,00 €**		
		osnovica	pdv	osnovica	pdv
2	UKUPNA VREDNOST IZVEDENIH RADOVA	70.505,00 €	- €	8.261.558,74 Din.	- Din.
3	OBRAČUNATO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA	- €	- €	- Din.	- Din.
4	**UKUPNO BEZ PDV PO OVOJ SITUACIJI:**		**70.505,00 €**		**8.261.558,74 Din.**
5	OBRAČUN POREZA	osnovica	pdv	osnovica	pdv
5.1	RADOVI NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA PDV	70.505,00 €		8.261.558,74 Din.	
5.2	RADOVI NA KOJE SE OBRAČUNAVA PDV	- €	- €	- Din.	- Din.
5	**UKUPNO SA PDV PO OVOJ SITUACIJI:**		**70.505,00 €**		**8.261.558,74 Din.**
6	UPLAĆEN AVANS bez PDV-a:		21.151,50 €		2.478.532,77 Din.
7	OBRAČUN AVANSA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA bez PDV-a:		- €		- Din.
8	OBRAČUN AVANSA PO OVOJ SITUACIJI 30%:		21.151,50 €		2.478.532,77 Din.
	NEISKORIŠĆEN AVANS:		- €		- Din.
	PORESKA OSNOVICA:				
	IZNOS PDV:				
9	**UKUPNO AVANSNA SITUACIJA bez PDV-a:**		**21.151,50 €**		**2.478.532,77 Din.**
10	**UKUPNO ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:**		**49.353,50 €**		**5.783.025,97 Din.**

Srednji kurs na dan obračuna 31.01.2024.god. 1€= 117,1756 din
Srednji kurs na dan uplate avansa 07.11.2023. 1€= 117,1800 din
Slovima: petmilionasedamstotinaosamdesettrihiljadedvadesetpetdinara i 97/100

Napomene:
1 Za izvedene radove PDV nije obračunat u skladu sa članom 10 stav 2 tačka 3. Zakona o PDV-u.
2 Plaćanje u dinarima po srednjem kursu NBS na dan prometa u skladu sa čl.3 Ugovora u roku od 30 dana

Izvođač

Odgovorni izvođač radova

Naručilac

Nadzorni organ

Datum overe

Broj ponude: 01/214
Datum: 13.10.2023. godine

Radovi na podbušivanju pruge kod Majšanskog mosta u Subotici

Br.poz.	Opis pozicije	Jed.mere	Ugovorena količina	Izvedena količina	Jed.cena	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
1.	Transportni troškovi mehanizacije, montaža i demontaža opreme.	pauš.	1,00	1,00	2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
2.	Mašinski iskop okolnog terena i unutar radnih jama. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju.	m³	690,00	690,00	3,00	€ 2.070,00		€ 2.070,00
3.	Pobijanje i vađenje Larssen talpi dužine 10m. Kota iskopa je cca do -7,0m. Obračun po m2.							
	Rade se ulazna radna jama 5x10 i izlazna 5x3m	m2	460,00	460,00	85,00	€ 39.100,00		€ 39.100,00
4.	Mašinsko podbušivanje metodom horizontalno usmerenog bušenja što obuhvata bušenje pilotne bušotine sa praćenjem tačnosti smera i dubine bušenja, zatim proširenje do željenog prečnika i uvlačenje zaštitne cevi Ø355. **Nabavka čeličnih cevi je obaveza Naručioca.**	m	41,00	41,00	435,00	€ 17.835,00		€ 17.835,00
5.	Radovi na snižavanju nivoa podzemne vode . Pozicija obuhvata bušenje depresionog bunara - 1 kom kao i radove na izradi drenažnog sloja i crpilišta u radnim jamama odnosno crpljenje podzemne vode tokom izvođenja radova.	komp.	1,00	1,00	9.000,00	€ 9.000,00		€ 9.000,00
						€ 70.505,00		**€ 70.505,00**

Izvođač radova

„ГРАДИТЕЉ ИО" НОВИ САД III ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО

Odgovorni izvođač radova

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Инж. М. Васић дипл. грађ. инж. 410 G454 12 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Naručilac

KARIN KOMERC AD

Nadzorni organ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 410 1108 13 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА